

復興公営住宅（原子力災害による避難者のための住宅）

地区ごとの工程表と進捗状況

（入居対象：双葉町）

表の見方

市町村	団地名 地区名	整備方法	戸数	住戸形態	現在の 進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 時期	入居予定 時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	現場進捗 状況
〇〇市	△△	県営	●●●	■住宅	◇◇工事中 (00%)	募集中	H●●年 ●月	計画 実績	設計 設計	造成工事 造成工事	建築工事 建築工事	●入居	公開中

建設地の所在市町村名です。

共同住宅: 鉄筋コンクリート造や鉄骨造などによる集合住宅を示します。
木造住宅: 木造戸建て住宅や2戸を1棟として建築する木造住宅を示します。

「公開中」をクリックすると、工事現場の状況を写真などにより紹介するページに移動します。

地区名をクリックすると、敷地案内の地図に移動します。

現在実施している工程の段階を示します。また、()内は工事を実施している場合の現在の進捗率です。

「募集中」をクリックすると、入居支援センターの募集案内のページに移動します。

上段(計画): 計画段階で設定したスケジュールです。
下段(実績): 現時点までに進んでいる実際のスケジュールです。
凡例: 黄色 設計中 緑色 造成工事中 赤色 建築工事中
● 入居開始時期
※工程表は、年度を四半期ごとに区分して表示しています。

復興公営住宅 [地区ごとの工程表と進捗状況] (入居対象：双葉町)

H27年6月末の状況

市町村	団地名 地区名	整備方法	戸数	住戸形態	現在の 進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 時期	入居予定 時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	現場進捗 状況	
福島市	飯坂団地	県営	58	共同住宅	建築工事中 (73%)	募集完了	H27年 10月	計画	設計	建築工事	入居		公開中	
								実績	設計	建築工事				
福島市	北沢又2	県営	130	共同住宅 木造住宅	設計中	未定	H29年度 前期	計画		設計	造成工事	建築工事	入居	—
								実績						
福島市	北中央団地	県営	64	共同住宅	建築工事中 (6月着工)	申込受付 終了	H28年 4月～9月	計画	設計	建築工事	入居		—	
								実績	設計					
会津 若松市	古川町団地	県営	20	共同住宅	入居開始	募集完了	H26年 12月	計画	建築工事	入居		公開中		
								実績	建築工事	入居				
郡山市	柴宮団地 57号棟	県営	30	共同住宅	入居開始	募集完了	H27年 3月	計画	建築工事	入居		—		
								実績	建築工事	入居				
郡山市	八山田団地 1号棟	県営	20	共同住宅	入居開始	募集完了	H26年 11月	計画	建築工事	入居		—		
								実績	建築工事	入居				
郡山市	八山田団地 2号棟	県営	40	共同住宅	建築工事中 (94%)	募集完了	H27年 9月	計画	建築工事	入居		—		
								実績	建築工事					
郡山市	東原団地 3号棟	県営	15	共同住宅	建築工事中 (15%)	申込受付 終了	H28年 3月	計画	設計	建築工事	入居		—	
								実績	設計					
郡山市	鶴見坦団地	県営	30	共同住宅	建築工事中 (21%)	申込受付 終了	H28年 3月	計画	設計	建築工事	入居		—	
								実績	設計					
郡山市	田村町岩作	県営	80	木造住宅	造成工事中 (6月着工)	H27年 秋頃	H28年 10月～12月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	—	
								実績	設計					

復興公営住宅 [地区ごとの工程表と進捗状況] (入居対象：双葉町)

H27年6月末の状況

市町村	団地名 地区名	整備方法	戸数	住戸形態	現在の 進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 時期	入居予定 時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	現場進捗 状況
いわき市	湯長谷団地	県営	50	共同住宅	入居開始	募集完了	H27年 3月	計画	建築工事 → 入居				—
								実績	建築工事 → 入居				
いわき市	下神白団地	県営	200	共同住宅	入居開始	募集完了	H27年 1月・3月	計画	建築工事 → 入居				公開中
								実績	建築工事 → 入居				
いわき市	八幡小路団地	県営	12	共同住宅	建築工事中 (95%)	募集完了	H27年 8月	計画	設計 → 建築工事 → 入居				公開中
								実績	設計 → 建築工事				
いわき市	家ノ前団地	県営	53	木造住宅	造成工事中 (12%)	申込受付 終了	H28年 4月～6月	計画	設計 → 造成工事 → 建築工事 → 入居				公開中
								実績	設計				
いわき市	小川町 上代	県営	50	木造住宅	設計中	H27年 秋頃	H28年 7月～9月	計画	設計 → 造成工事 → 建築工事 → 入居				—
								実績	設計				
いわき市	小川町 小路尻	県営	30	木造住宅	設計中	H27年 秋頃	H28年 7月～9月	計画	設計 → 造成工事 → 建築工事 → 入居				—
								実績	設計				
いわき市	勿来酒井	県営	200	共同住宅 木造住宅	設計中	調整中	H29年度 後期	計画	設計 → 造成工事 → 建築工事 → 入居				—
								実績	設計				
いわき市	北好間 中川原	県営	300	共同住宅	設計中	調整中	H29年度 後期	計画	設計 → 造成工事 → 建築工事 → 入居				—
								実績	設計				
いわき市	平赤井	県営	80	共同住宅	—	—	—	計画	用地が決まり次第公表				—
								実績	用地が決まり次第公表				
いわき市	鹿島町 下矢田2	県営	66	共同住宅	—	—	—	計画	用地が決まり次第公表				—
								実績	用地が決まり次第公表				

復興公営住宅 [地区ごとの工程表と進捗状況] (入居対象：双葉町)

H27年6月末の状況

市町村	団地名 地区名	整備方法	戸数	住戸形態	現在の 進捗状況 (工事進捗率)	入居募集 時期	入居予定 時期	工程表 種別	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	現場進捗 状況
白河市	鬼越団地	県営	40	木造住宅	設計中	申込受付 終了	H28年 7月～9月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	—
								実績	設計				
二本松市	表	県営	44	共同住宅	設計中	H27年 秋頃	H29年 7月～9月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	—
								実績					
南相馬市	上町団地	県営	182	共同住宅	造成工事中 (31%)	申込受付 終了	H28年 10月～12月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	公開中
								実績	設計				
南相馬市	南町団地	県営	255	共同住宅	設計中	申込受付 終了	H28年 7月～9月	計画	設計	建築工事	入居	—	
								実績	設計				
南相馬市	鹿島	県営	50	木造住宅	設計中	H27年 秋頃	H28年 10月～12月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	—
								実績	設計				
三春町	平沢団地	県営	92	木造住宅	造成工事中 (9%)	申込受付 終了	H28年 10月～12月	計画	設計	造成工事	建築工事	入居	公開中
								実績	設計				
広野町	下北迫	県営	58	木造住宅	—	—	—	計画	用地が決まり次第公表				—
								実績					