

# 双葉町内の取り組み状況 (平成29年12月現在)

## 特定復興再生拠点区域

### 常磐自動車道双葉IC(仮称)整備

復興シンボル軸と合わせ広域道路ネットワーク形成のためのICの整備

- ・H29. 6 整備工事着手
- 《H31年度末供用開始予定》

### 共同墓地の整備

津波被災地域・中間貯蔵施設予定地等のための共同墓地の整備

- ・H29. 9 実施設計
- ・H29.10 造成工事着手
- 《H29年度末供用開始予定》

### アーカイブ拠点施設整備(県)

震災・事故の記録・教訓等を広く国内外に発信する「学び」と「交流」の場として整備

- ・H29. 3 基本構想
- ・H29. 7 基本・実施設計着手
- 《H32年度開設目標》

### 準備区域

### 復興祈念公園整備(国・県)

犠牲者への追悼と鎮魂、復興への強い意志を発信する場として整備(約22.8ha)

- ・H29. 5 都市計画決定
- ・H29. 7 基本構想
- ・H29. 9 基本計画策定着手

### 海岸堤防整備(県)

H30年度完成予定

### 海岸防災林整備(県)

H30年度完成予定

### 復興シンボル軸整備(県)

双葉IC(仮称)から県道広野小高線を結ぶ道路の整備(約2,900m)

- ・H29. 7 都市計画決定
- ・H30. 1 実施設計完了(予定)
- ・H30年度上期 工事着手(予定)
- 《H32年度当初一部供用開始予定》

### 駅西地区生活拠点整備

住宅団地等の整備と生活関連サービスの提供に向けた環境整備

- ・H29. 9 基本計画策定
- ・H29.10 基本設計着手
- 《H34年度居住開始目標》

### 産業交流センター整備

就労者等のサポート施設、来訪者サービス施設として整備

- ・H29.12 基本構想決定
- ・H29.12 基本・実施設計着手
- 《H32年度開設目標》

### インフラ復旧の取り組み状況

道路	災害復旧実施中(上水道埋設路線中心)
河川	前田川災害復旧実施中(県)
上水道	中野地区復興産業拠点への水道管整備実施中
下水道	整備計画策定中/被害状況調査実施中
電気	被害状況調査実施中
電話・通信	被害状況調査実施中

### JR双葉駅自由通路等整備

新市街地と既成市街地を結ぶ東西自由通路の整備と駅改良(橋上駅舎化)

- ・H29.11 基礎調査実施
- ・H29.12 設計着手
- 《H31年度末供用開始予定》

### 中野地区復興産業拠点整備

事業再開や企業誘致の受け皿としての事業用地の整備(約49.6ha)

- ・H29. 3 都市計画決定
- ・H29. 9 基本設計
- ・H29.11 実施設計、造成工事着手
- 《H30年度後期 一部供用開始予定》

中間貯蔵施設  
予定地

原子力発電所

国道 288 号

県道

帰還区