

(様式1)

双葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和4年3月末時点

(千円)

双葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	24,324	16,606	
27	50,648	28,578	
28	241,410	190,049	
29	7,878,337	7,812,253	
30	7,171,777	7,160,312	
R1	8,597,311	8,585,970	
R2	282,025	217,859	
R3	9,641,891	9,609,876	
合計		33,887,723	33,621,503

<参考>	双葉町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	17,177,094	双葉町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	------------	------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

双葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
1	(3) - 23 - 1 -	個人線量計校正事業	避難している全町民	町	双葉町	直接	継続	93,084	26	～	R3	25				
												26	7,917	6,271	-	26年4月契約。11月～3月に線量計の校正(1,254台)を実施。
												27	8,002	6,408	-	27年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,150台)を実施。
												28	7,834	7,611	-	28年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,281台)を実施。
												29	9,538	7,458	2,080	29年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,064台)を実施。
												30	9,342	5,205	4,137	30年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,064台)を実施。
												R1	9,191	5,205	3,986	1年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,064台)を実施。
												R2	8,905	3,665	5,240	2年11月契約。11月～3月に線量計の校正(661台)を実施。
												R3	32,355	31,647	708	3年9月契約。3月に線量計購入(350台)を実施。
												累計	93,084	73,470	16,151	
2	(3) - 23 - 2 -	尿による内部被ばく検査事業	避難している全町民	町	双葉町	直接	継続	62,758	26	～	R3	25				
												26	12,334	7,173	-	26年4月契約。9月～2月に検査(359件)を実施。
												27	21,900	4,172	-	27年6月契約。9月～2月に検査(192件)を実施。
												28	7,234	3,494	-	28年6月契約。9月～2月に検査(144件)を実施。
												29	6,214	2,887	3,327	29年6月契約。9月～2月に検査(119件)を実施。
												30	4,709	2,130	2,579	30年6月契約。9月～2月に検査(119件)を実施。
												R1	4,286	2,130	2,156	1年6月契約。9月～2月に検査(119件)を実施。
												R2	3,102	1,677	1,425	2年7月契約。7月～2月に検査(66件)を実施。
												R3	2,979	229	2,750	3年7月契約。9月～2月に検査(9件)を実施。
												累計	62,758	23,892	12,237	
3	(3) - 23 - 3 -	甲状腺検査事業	39歳以下の全町民	町	双葉町	直接	継続	17,466	26	～	R3	25				
												26	2,711	1,800	-	26年4月契約。7月～2月に検査(214件)を実施。
												27	3,861	1,237	-	27年5月契約。5月～3月に検査(242件)を実施。
												28	2,106	1,428	-	28年4月契約。4月～3月に検査(226件)を実施。
												29	2,110	1,067	1,043	29年4月契約。4月～3月に検査(187件)を実施。
												30	1,925	931	994	30年4月契約。4月～3月に検査(187件)を実施。
												R1	1,932	937	995	1年4月契約。4月～3月に検査(38件)を実施。
												R2	1,553	649	904	2年4月契約。4月～3月に検査(187件)を実施。
												R3	1,268	556	712	3年4月契約。6月～3月に検査(94件)を実施。
												累計	17,466	8,605	4,648	

4	(3)	23	4	-	内部被ばく検査機器等保守点検事業	双葉町いわき事務所 双葉町埼玉支所	町	双葉町	直接	完了	6,194	26	~	29	25				26年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回、いわき事務所1回)を実施。 27年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回、いわき事務所1回)を実施。 28年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回、いわき事務所1回)を実施。 29年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回)を実施。
															26	1,362	1,362		
															27	1,395	1,362		
															28	2,033	1,968		
															29	1,404	635	769	
															30				
															R1				
															R2				
															R3				
															累計	6,194	5,327	769	
6	(3)	23	5	-	自家消費野菜等放射能検査事業	避難している全町民	町	双葉町	直接	継続	9,625	28	~	R3	25				28年8月契約。放射能測定機器(8台)の点検・検査を実施。 29年8月契約。放射能測定機器(3台)の点検・検査を実施。 30年8月契約。放射能測定機器(3台)の点検・検査を実施。 1年8月契約。放射能測定機器(2台)の点検・検査を実施。 2年9月契約。放射能測定機器(2台)の点検・検査を実施。 3年6月契約。放射能測定機器(3台)の点検・検査、修繕を実施。
															26				
															27				
															28	3,269	3,082		
															29	1,728	648	1,080	
															30	648	648	0	
															R1	660	440	220	
															R2	440	440	0	
															R3	2,880	2,860	20	
															累計	9,625	8,118	1,320	
31	(3)	23	6	-	個人被ばく線量測定事業	避難している全町民	町	双葉町	直接	継続	22,990	31	~	R3	25				2年1月契約。Dシャトル600個、Dシャトル表示器300個、Dシャトル管理機2式 2年11月契約。Dシャトル300個 3年9月契約。Dシャトル300個
															26				
															27				
															28				
															29				
															30				
															R1	18,040	18,040	0	
															R2	3,300	1,650	1,650	
															R3	1,650	1,650	0	
															累計	22,990	21,340	1,650	
(注)																			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。											うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0			
													26	0	0	0			
											うち市町 村 交付分	各年度 別合計	27	0	0	0			
													28	0	0	0			
													29	0	0	0			
													30	0	0	0			
													R1	0	0	0			
													R2	0	0	0			
													R3	0	0	0			
													県交付分 計	0	0	0			
													25	0	0	0			
													26	24,324	16,606	0			
													27	35,158	13,179	0			
													28	22,476	17,583	0			
													29	20,994	12,695	8,299			
													30	16,624	8,914	7,710			
													R1	34,109	26,752	7,357			
													R2	17,300	8,081	9,219			
													R3	41,132	36,942	4,190			
													市町村交付分 計	212,117	140,752	36,775			
													県・市町村交付分 合計	212,117	140,752	36,775			

(様式2)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和3年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	25	26	27	28	29	30								R1	R2	R3					
5	(2)	-	19	-	1	-	住民一時滞在 施設井戸掘削 事業	双葉町コ ミュニティ センター	町	双葉町	直接	完了	15,490	27	~	27	25				27年11月契約。3月完成
																	26				
																	27	15,490	15,399	15	
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	15,490	15,399	15	
18	(6)	-	48	-	1	-	双葉町事業者 等向け浄化槽 導入等支援事 業	双葉町	町	双葉町	間接	廃止	6,890	29	~	R1	25				平成30年度へ繰越
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	5,167	0	0	
																	30		0	0	
																	R1	-5,167	0	0	
																	R2				
																	R3				
																	累計	0	0	0	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0					
													26	0	0	0					
													27	0	0	0					
													28	0	0	0					
													29	0	0	0					
													30	0	0	0					
													R1	0	0	0					
													R2	0	0	0					
													R3	0	0	0					
													県交付分 計	0	0	0					
													25	0	0	0					
													26	0	0	0					
													27	15,490	15,399	15					
													28	0	0	0					
													29	5,167	0	0					
													30	0	0	0					
													R1	-5,167	0	0					
													R2	0	0	0					
													R3	0	0	0					
													市町村交付分 計	15,490	15,399	15					
県・市町村交付分 合計	15,490	15,399	15																		

(様式2)

双葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
15	(1)	-	17	-	1	-	双葉町復興拠点整備事業関連埋蔵文化財発掘調査事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	3,252	29	~	29	25				30年3月完了
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	2,439	931	1,508	
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	2,439	931	1,508	
24	(1)	-	17	-	2	-	双葉町復興拠点整備事業関連埋蔵文化財発掘調査事業(双葉駅西側地区)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	2,636	30	~	30	25				31年3月完了
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30	1,977	599	1,378	
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	1,977	599	1,378	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0					
													26	0	0	0					
													27	0	0	0					
													28	0	0	0					
													29	0	0	0					
													30	0	0	0					
													R1	0	0	0					
													R2	0	0	0					
													R3	0	0	0					
													うち県交付分 各年度別合計					0	0	0	
													県交付分 計					0	0	0	
													うち市町村交付分	各年度別合計	25	0		0	0		
															26	0		0	0		
															27	0		0	0		
															28	0		0	0		
															29	2,439		931	1,508		
															30	1,977		599	1,378		
															R1	0		0	0		
															R2	0		0	0		
													市町村交付分 計					4,416	1,530	2,886	
県・市町村交付分 合計				4,416	1,530	2,886															

(様式2)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
28	(5)	-	40	-	1	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業【基金 型】	双葉町	町	双葉町	直接	継続	150,000	R1 ~ R7	25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															R1	150,000	150,000	0	基金造成	
															R2					
															R3					
															累計	150,000	150,000	0		
33	(5)	-	42	-	1	-	農業基盤整備 促進事業(上 羽鳥地区)(基 金型)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	88,616	R3 ~ R7	25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															R1					
															R2					
															R3	66,462	66,462	0	基金造成	
															累計	66,462	66,462	0		
(注)													25	0	0	0	/			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													26	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													27	0	0	0				
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。													28	0	0	0				
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													29	0	0	0				
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													30	0	0	0				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													R1	0	0	0				
													R2	0	0	0				
													R3	0	0	0				
													県交付分 計	0	0	0				
													25	0	0	0				
													26	0	0	0				
													27	0	0	0				
													28	0	0	0				
													29	0	0	0				
													30	0	0	0				
													R1	150,000	150,000	0				
													R2	0	0	0				
													R3	66,462	66,462	0				
													市町村交付分 計	216,462	216,462	0				
													県・市町村交付分 合計	216,462	216,462	0				

(様式2)

双葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
16	(6)	-	46	-	1	-	中野地区復興 産業拠点整備 事業(企業誘 致活動促進)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	132,329	29	~	R3	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	34,488	33,758	730	30年3月完了
																	30	15,756	13,835	1,921	31年3月完了
																	R1	16,665	13,835	2,830	2年3月完了
																	R2	16,665	16,299	366	3年3月完了
																	R3	16,665	16,665	0	4年3月完了
																	累計	100,239	94,392	5,847	
17	(6)	-	47	-	1	-	産業交流セン ター施設整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	158,025	29	~	30	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29	119,703	76,815	-	平成30年度に繰越
																	30			42,888	31年3月完了
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	119,703	76,815	42,888	
27	(6)	-	47	-	2	-	産業交流セン ター施設整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	3,175,322	30	~	R4	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30	2,405,306	2,405,306	0	基金造成
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	2,405,306	2,405,306	0	
(注)													うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0			
26	0	0	0																		
27	0	0	0																		
28	0	0	0																		
29	0	0	0																		
30	0	0	0																		
R1	0	0	0																		
R2	0	0	0																		
R3	0	0	0																		
県交付分 計	0	0	0																		

6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
		28	0	0	0
		29	154,191	110,573	730
		30	2,421,062	2,419,141	44,809
		R1	16,665	13,835	2,830
		R2	16,665	16,299	366
		R3	16,665	16,665	0
		市町村交付分 計		2,625,248	2,576,513
県・市町村交付分 合計		2,625,248	2,576,513	48,735	

(様式2)

双葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
	25	26	27	28	29	30	R1								R2	R3						累計					
7	(1)	8	1	-	-	-	中野地区復興 産業拠点整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	104,660	28	～	29	25										
																	26										
																	27										
																	28	78,494	77,901	-	28年5月基本設計・測量等を委託。29年度へ一部繰越。						
																	29			593	29年9月完了						
																	30										
																	R1										
																	R2										
																	R3										
																	累計	78,494	77,901	593							
																	8	(1)	10	1	-	-	-	復興まちづくり 計画(第二次) 策定事業	双葉町	町	双葉町
26																											
27																											
28	32,432	32,319	113	28年6月計画策定業務を委託。29年3月完了。																							
29																											
30																											
R1																											
R2																											
R3																											
累計	32,432	32,319	113																								
9	(1)	11	1	-	-	-	中野地区復興 産業拠点アク セス道路整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	100,020	28	～	29											
																	26										
																	27										
																	28	85,017	42,393	-	28年5月測量設計、道路詳細設計を委託。29年度へ一部繰越						
																	29			42,624	30年1月完了						
																	30										
																	R1										
																	R2										
																	R3										
																	累計	85,017	42,393	42,624							
																	10	◆(1)	8	1	-	-	-	中野地区復興 産業拠点整備 事業(調整池 等整備)	双葉町	町	双葉町
26																											
27																											
28	12,648	11,845	-	28年11月基本設計を委託。29年度へ一部繰越																							
29			803	29年9月完了																							
30																											
R1																											
R2																											
R3																											
累計	12,648	11,845	803																								

11	(1)	-	12	-	1	-	中野地区復興産業拠点整備事業(下水道整備)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	13,792	28	~	29	25									
																	26									
																	27									
																	28	10,343	8,008	-	28年11月基本設計を委託。29年度へ一部繰越					
																	29			2,335	29年9月完了					
																	30									
																	R1									
																	R2									
																	R3									
																	累計	10,343	8,008	2,335						
12	(1)	-	8	-	2	-	中野地区復興産業拠点整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	8,310,989	29	~	R4	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	6,233,242	6,233,242	0	基金造成					
																	30									
																	R1									
																	R2									
																	R3									
																	累計	6,233,242	6,233,242	0						
13	◆	(1)	8	-	2	-	中野地区復興産業拠点整備事業(調整池等整備)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	1,655,306	29	~	R4	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	1,324,245	1,324,245	0	基金造成					
																	30									
																	R1									
																	R2									
																	R3									
																	累計	1,324,245	1,324,245	0						
14	(1)	-	10	-	2	-	双葉町新市街地開発事業関連計画策定事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	379,573	29	~	R3	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	26,478	20,962	5,516	30年3月完了					
																	30	20,625	20,169	456	31年3月完了					
																	R1	52,717	50,044	2,673	2年3月完了					
																	R2	90,469	35,888	54,581	3年3月完了					
																	R3	94,388	72,749	21,639	4年3月完了					
																	累計	284,677	199,812	84,865						

19	(1)	-	8	-	3	-	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	138,610	29	~	30	25										
																	26										
																	27										
																	28										
																	29	103,957	101,985	-	30年度へ繰越						
																	30			1,972	31年3月完了						
																	R1										
																	R2										
																	R3										
																	累計	103,957	101,985	1,972							
20	◆	(1)	-	8	-	3	-	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業(上水道管網等)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	9,530	29	~	30	25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29	7,624	7,620	-	30年度へ繰越					
																		30			4	31年3月完了					
																		R1									
																		R2									
																		R3									
																		累計	7,624	7,620	4						
21	(1)	-	8	-	4	-	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	19,654,987	30	~	R4	25										
																	26										
																	27										
																	28										
																	29										
																	30	3,562,143	3,562,143	0	基金造成						
																	R1	7,150,892	7,150,892	0	基金繰入						
																	R2										
																	R3	4,028,304	4,028,304	0	基金繰入						
																	累計	14,741,339	14,741,339	0							
22	◆	(1)	-	8	-	4	-	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業(調整池等)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	3,514,873	30	~	R4	25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29									
																		30	1,050,776	1,050,776	0	基金造成					
																		R1	793,366	793,366	0	基金繰入					
																		R2									
																		R3	967,756	967,756	0	基金繰入					
																		累計	2,811,898	2,811,898	0						
25	(1)	-	11	-	2	-	中野地区復興産業拠点アセスメント道路整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	142,102	30	~	R2	25										
																	26										
																	27										
																	28										
																	29										
																	30	64,360	64,360		28年5月測量設計、道路詳細設計を委託。31年度へ一部繰越						
																	R1	45,768	42,120	0	30年繰越分2年1月完了。28年5月測量設計、道路詳細設計を委						
																	R2			3,648	1年繰越分3年3月完了。						
																	R3										
																	累計	110,128	106,480	3,648							

26	(1)	-	12	-	3	-	双葉駅西側地区生活拠点等下水道整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	486,765	30	~	R4	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30	34,210	34,210	0	基金造成	
																	R1	173,271	173,271	0	基金繰入	
																	R2	157,591	157,591	0	基金繰入	
																	R3					
																	累計	365,072	365,072	0		
29	(1)	-	1	-	1	-	双葉駅西側地区生活拠点公営住宅等整備事業(災害公営住宅)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	1,810,587	R1	~	R4	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	R1	109,822	109,822	0	基金造成	
																	R2					
																	R3	1,474,441	1,474,441	0	基金繰入	
																	累計	1,584,263	1,584,263	0		
30	(1)	-	5	-	1	-	双葉駅西側地区生活拠点公営住宅等整備事業(福島再生賃貸住宅)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	3,329,589	R1	~	R4	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	R1	75,868	75,868	0	基金造成	
																	R2					
																	R3	2,837,521	2,837,521	0	基金繰入	
																	累計	2,913,389	2,913,389	0		
32	(1)	-	12	-	4	-	双葉町公共下水道施設整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	106,440	R3	~	R3	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	R1					
																	R2					
																	R3	79,830	73,644	6,186	4年3月完了。	
																	累計	79,830	73,644	6,186		
34	◆	(1)	-	1	-	1	-	双葉駅西側地区生活拠点公営住宅関連施設整備事業(災害公営住宅)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	44,240	R3	~	R4	25				
																		26				
																		27				
																		28				
																		29				
																		30				
																		R1				
																		R2				
																		R3	35,392	35,392	0	基金造成
																		累計	35,392	35,392	0	
(注)													25	0	0	0						
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													26	0	0	0						
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													27	0	0	0						
うち県 各年度													28	0	0	0						

- 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

交付分	別合計	29	0	0	0
		30	0	0	0
		R1	0	0	0
		R2	0	0	0
		R3	0	0	0
県交付分 計		0	0	0	0
うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
		28	218,934	172,466	113
		29	7,695,546	7,688,054	51,871
		30	4,732,114	4,731,658	2,432
		R1	8,401,704	8,395,383	2,673
		R2	248,060	193,479	58,229
		R3	9,517,632	9,489,807	27,825
		市町村交付分 計		30,813,990	30,670,847
県・市町村交付分 合計		30,813,990	30,670,847	143,143	