

(様式1)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

双葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	24,324	16,606	
27	50,648	28,578	
28	241,410	190,049	
29	7,878,337	971,410	
30	7,171,777	2,953,586	
R1	8,602,378	4,626,149	
R2	282,025	3,985,159	
R3	9,641,891	3,748,650	
R4	161,913	4,808,331	
合計		34,054,703	21,328,518

<参考>	双葉町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	12,387,625	双葉町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	------------	------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

双葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
	(3)	-	23	-	1	-																	
1	(3)	-	23	-	1	-	個人線量計校正事業	避難している全町民	町	双葉町	直接	継続	単年度	96,724	26	~	R4	25			0		
																		26	7,917		6,271	1,646	26年4月契約。11月～3月に線量計の校正(1,254台)を実施。
																		27	8,902		6,408	1,594	27年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,150台)を実施。
																		28	7,834		7,611	223	28年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,281台)を実施。
																		29	9,538		7,458	2,080	29年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,064台)を実施。
																		30	9,342		5,205	4,137	30年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,064台)を実施。
																		R1	9,191		5,205	3,986	1年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,064台)を実施。
																		R2	8,905		3,665	5,240	2年11月契約。11月～3月に線量計の校正(661台)を実施。
																		R3	32,355		31,647	708	3年9月契約。3月に線量計購入(350台)を実施。
																		R4	3,640		855	2,785	4年12月契約。12月～3月に「サ-ペイ-」の校正(3台)を実施。
																		累計	96,724	0	74,325	22,399	
																		25				0	
																		26	12,334		7,173	5,161	26年4月契約。9月～2月に検査(359件)を実施。
																		27	21,900		4,172	17,728	27年6月契約。9月～2月に検査(192件)を実施。
28	7,234		3,494	3,740	28年6月契約。9月～2月に検査(144件)を実施。																		
29	6,214		2,887	3,327	29年6月契約。9月～2月に検査(119件)を実施。																		
30	4,709		2,130	2,579	30年6月契約。9月～2月に検査(119件)を実施。																		
R1	4,286		2,130	2,156	1年6月契約。9月～2月に検査(119件)を実施。																		
R2	3,102		1,677	1,425	2年7月契約。7月～2月に検査(66件)を実施。																		
R3	2,979		229	2,750	3年7月契約。9月～2月に検査(9件)を実施。																		
R4	2,772		0	2,772	事業実施せず。																		
累計	65,530	0	23,892	41,638																			
25				0																			
26	2,711		1,800	911	26年4月契約。7月～2月に検査(214件)を実施。																		
27	3,961		1,237	2,624	27年5月契約。5月～3月に検査(242件)を実施。																		
28	2,106		1,428	678	28年4月契約。4月～3月に検査(226件)を実施。																		
29	2,110		1,067	1,043	29年4月契約。4月～3月に検査(187件)を実施。																		
30	1,925		931	994	30年4月契約。4月～3月に検査(187件)を実施。																		
R1	1,932		937	995	1年4月契約。4月～3月に検査(38件)を実施。																		
R2	1,553		649	904	2年4月契約。4月～3月に検査(187件)を実施。																		
R3	1,268		556	712	3年4月契約。6月～3月に検査(94件)を実施。																		
R4	1,268		266	1,002	4年4月契約。6月～3月に検査(42件)を実施。																		
累計	18,734	0	8,871	9,863																			

4	(3)	-	23	-	4	-	内部被ばく検査機器等保守点検事業	双葉町いわき事務所 双葉町埼玉支所	町	双葉町	直接	完了	単年度	6,194	26	~	29	25			0	26年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回、いわき事務所1回)を実施。 27年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回、いわき事務所1回)を実施。 28年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回、いわき事務所1回)を実施。 29年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回)を実施。
																		26	1,362	1,362	0	
																		27	1,395	1,362	33	
																		28	2,033	1,968	65	
																		29	1,404	635	769	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		R4			0	
																		累計	6,194	0	5,327	
6	(3)	-	23	-	5	-	自家消費野菜等放射能検査事業	避難している全町民	町	双葉町	直接	継続	単年度	10,473	28	~	R4	25			0	28年8月契約。放射能測定機器(6台)の点検・検査を実施。 29年8月契約。放射能測定機器(3台)の点検・検査を実施。 30年8月契約。放射能測定機器(3台)の点検・検査を実施。 1年8月契約。放射能測定機器(2台)の点検・検査を実施。 2年9月契約。放射能測定機器(2台)の点検・検査を実施。 3年6月契約。放射能測定機器(3台)の点検・検査・修繕を実施。 4年8月契約。放射能測定機器(3台)の点検・検査を実施。放射能測定機器(1台)の移設を実施。
																		26			0	
																		27			0	
																		28	3,269	3,082	187	
																		29	1,728	648	1,080	
																		30	648	648	0	
																		R1	660	440	220	
																		R2	440	440	0	
																		R3	2,880	2,860	20	
																		R4	848	845	3	
累計	10,473	0	8,963	1,510																		
31	(3)	-	23	-	6	-	個人被ばく線量測定事業	避難している全町民	町	双葉町	直接	継続	単年度	24,640	31	~	R4	25			0	2年1月契約。Dシヤトル600個、Dシヤトル表示器300個、Dシヤトル管理機2式 2年11月契約。Dシヤトル300個 3年9月契約。Dシヤトル300個 4年7月契約。Dシヤトル300個
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30			0	
																		R1	18,040	18,040	0	
																		R2	3,300	1,650	1,650	
																		R3	1,650	1,650	0	
																		R4	1,650	1,650	0	
累計	24,640	0	22,990	1,650																		

(様式2)

双葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																				
	1	2	3	4	5	6									1	2																											
5	(2)	19	1	-	-	-	住民一時滞在施設井戸掘削事業	双葉町コミュニティセンター	町	双葉町	直接	完了	単年度	15,490	27	~	27	25			0	27年11月契約。3月完成																					
																		26			0																						
																		27	15,490		15,399			91																			
																		28			0																						
																		29			0																						
																		30			0																						
																		R1			0																						
																		R2			0																						
																		R3			0																						
																		R4			0																						
																		累計	15,490	0	15,399			91																			
																		18	(6)	48	1			-	-	-	双葉町事業者等向け浄化槽導入等支援事業	双葉町	町	双葉町	間接	廃止	単年度	6,890	29	~	R1	25			0	平成30年度へ繰越	
																																						26			0		
27			0																																								
28			0																																								
29	5,167		0	5,167																																							
30			0																																								
R1			0																																								
R2			0																																								
R3			0																																								
R4			0																																								
累計	5,167	0	0	5,167																																							
35	(7)	49	1	-	-	-	双葉町移住・定住支援業務体制整備等事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	26,836	R4	~	R4					25																	0	4年10月契約。3月完了			
																						26																	0				
																		27			0																						
																		28			0																						
																		29			0																						
																		30			0																						
																		R1			0																						
																		R2			0																						
																		R3			0																						
																		R4	20,127		17,704	2,423																					
																		累計	20,127	0	17,704	2,423																					

(様式2)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
	1	2	3	4	5	6																		
28	(5)	-	40	-	1	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業【基金 型】	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	180,000	R1	25				0				
																26				0				
																27				0				
																28				0				
																29				0				
																30				0				
																R1	150,000		8,606	141,394	基金造成			
																R2			45,662	-45,662				
																R3			26,402	-26,402				
																R4	30,000		20,813	-9,187	基金繰り入れ			
																累計	180,000	0	101,483	78,517				
33	(5)	-	42	-	1	-	農業基盤整備 促進事業(上 羽島地区)(基 金型)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	88,616	R3	25				0				
																26				0				
																27				0				
																28				0				
																29				0				
																30				0				
																R1				0				
																R2				0				
																R3	66,462		18,530	47,932	基金造成			
																R4				0				
																累計	66,462	0	18,530	47,932				
															25				0					
															26				0					
															27				0					
															28				0					
															29				0					
															30				0					
															R1				0					
															R2				0					
															R3				0					
															R4				0					
															累計	0	0	0	0					
															25				0					
															26				0					
															27				0					
															28				0					
															29				0					
															30				0					
															R1				0					
															R2				0					
															R3				0					
															R4				0					
															累計	0	0	0	0					

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
											25				0		
											26				0		
											27				0		
											28				0		
											29				0		
											30				0		
											R1				0		
											R2				0		
											R3				0		
											R4				0		
											累計	0	0	0	0		
											25	0	0	0	0		
											26	0	0	0	0		
											27	0	0	0	0		
											28	0	0	0	0		
											29	0	0	0	0		
											30	0	0	0	0		
											R1	0	0	0	0		
											R2	0	0	0	0		
											R3	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0		
											累計	0	0	0	0		
											25	0	0	0	0		
											26	0	0	0	0		
											27	0	0	0	0		
											28	0	0	0	0		
											29	0	0	0	0		
											30	0	0	0	0		
											R1	150,000	0	8,606	141,394		
											R2	0	0	45,662	-45,662		
											R3	66,462	0	44,932	21,530		
											R4	30,000	0	20,813	9,187		
											市町村交付分 計	246,462	0	120,013	126,449		
											県・市町村交付分 合計	246,462	0	120,013	126,449		

(注)
 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。
 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。
 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。
 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。
 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。

双葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省


令和5年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
																		25	26
15	(1) - 17 - 1 -	双葉町復興拠点整備事業関連埋蔵文化財発掘調査事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	3,252	29 ~ 29	25				0				
											26				0				
											27				0				
											28				0				
											29	2,439		931	1,508	30年3月完了			
											30				0				
											R1				0				
											R2				0				
											R3				0				
											R4				0				
											累計	2,439	0	931	1,508				
24	(1) - 17 - 2 -	双葉町復興拠点整備事業関連埋蔵文化財発掘調査事業(双葉駅西側地区)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	2,636	30 ~ 30	25				0				
											26				0				
											27				0				
											28				0				
											29				0				
											30	1,977		599	1,378	31年3月完了			
											R1				0				
											R2				0				
											R3				0				
											R4				0				
											累計	1,977	0	599	1,378				
										}	25				0				
											26				0				
											27				0				
											28				0				
											29				0				
											30				0				
											R1				0				
											R2				0				
											R3				0				
											R4				0				
											累計	0	0	0	0				
										}	25				0				
											26				0				
											27				0				
											28				0				
											29				0				
											30				0				
											R1				0				
											R2				0				
											R3				0				
											R4				0				
											累計	0	0	0	0				
										}	25				0				
											26				0				
											27				0				
											28				0				
											29				0				
											30				0				
											R1				0				
											R2				0				
											R3				0				
											R4				0				
											累計	0	0	0	0				
(注)											うち県 交付分	各年度 別合計	25				0		
													26				0		
													27				0		
													28				0		
													29				0		
													30				0		
													R1				0		
													R2				0		
													R3				0		
													R4				0		
													累計	0	0	0	0		

5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。

		R3	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0
		県交付分 計	0	0	0	0
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	2,439	0	931	1,508
		30	1,977	0	599	1,378
		R1	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0
		R3	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0
		市町村交付分 計	4,416	0	1,530	2,886
		県・市町村交付分 合計	4,416	0	1,530	2,886



(様式2)

双葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
16	(6) - 46 - 1 -	中野地区復興 産業拠点整備 事業(企業誘 致活動促進)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	176,329	29 ~	R4	25			0			
											26			0				
											27			0				
											28			0				
											29	34,488		33,758	730	30年3月完了		
											30	15,756		13,835	1,921	31年3月完了		
											R1	16,665		13,835	2,830	2年3月完了		
											R2	16,665		16,299	366	3年3月完了		
											R3	16,665		16,665	0	4年3月完了		
											R4	16,500		16,500	0	5年3月完了		
											累計	116,739	0	110,892	5,847			
											25			0				
											26			0				
27			0															
28			0															
29	119,703		76,815	42,888	平成30年度に繰越 31年3月完了													
30			0															
R1			0															
R2			0															
R3			0															
R4			0															
累計	119,703	0	76,815	42,888														
27	(6) - 47 - 2 -	産業交流セン ター施設整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	基金	3,175,322	30 ~	R4	25			0			
											26			0				
											27			0				
											28			0				
											29			0				
											30	2,405,306		1,176,631	1,228,675	基金造成		
											R1			224,158	-224,158			
											R2			950,208	-950,208			
											R3			0	0			
											R4			0	0	基金残額54,309千円を国庫へ返納		
											累計	2,405,306	0	2,350,997	54,309			
											25			0				
											26			0				
27			0															
28			0															
29			0															
30			0															
R1			0															
R2			0															
R3			0															
R4			0															
累計	0	0	0	0														

(様式2)

双葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
	28	29																					
7	(1)	-	8	-	1	中野地区復興 産業拠点整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	104,660	28	~	29	25			0	28年5月基本設計・測量等を委託。29年度へ一部繰越。 29年9月完了		
																	26			0			
																	27			0			
																	28	78,494		77,901			593
																	29			0			
																	30			0			
																	R1			0			
																	R2			0			
																	R3			0			
																	R4			0			
																	累計	78,494	0	77,901			593
8	(1)	-	10	-	1	復興まちづくり 計画(第二次) 策定事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	43,243	28	~	28	25			0	28年6月計画策定業務を委託。29年3月完了。		
																	26			0			
																	27			0			
																	28	32,432		32,319			113
																	29			0			
																	30			0			
																	R1			0			
																	R2			0			
																	R3			0			
																	R4			0			
																	累計	32,432	0	32,319			113
9	(1)	-	11	-	1	中野地区復興 産業拠点アク セス道路整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	100,020	28	~	29	25			0	28年5月測量設計、道路詳細設計を委託。29年度へ一部繰越 30年1月完了		
																	26			0			
																	27			0			
																	28	85,017		42,393			42,624
																	29			0			
																	30			0			
																	R1			0			
																	R2			0			
																	R3			0			
																	R4			0			
																	累計	85,017	0	42,393			42,624

10	◆	(1)	-	8	-	1	-	1	中野地区復興産業拠点整備事業(調整池等整備)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	15,811	28	~	29	25				0	28年11月基本設計を委託。29年度へ一部繰越 29年9月完了
																				26				0	
																				27				0	
																				28	12,648		11,845	803	
																				29				0	
																				30				0	
																				R1				0	
																				R2				0	
																				R3				0	
																				R4				0	
累計	12,648	0	11,845	803																					
11	(1)	-	12	-	1	-	-	中野地区復興産業拠点整備事業(下水道整備)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	13,792	28	~	29	25				0	28年11月基本設計を委託。29年度へ一部繰越 29年9月完了	
																			26				0		
																			27				0		
																			28	10,343		8,008	2,335		
																			29				0		
																			30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			R4				0		
累計	10,343	0	8,008	2,335																					
12	(1)	-	8	-	2	-	-	中野地区復興産業拠点整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	8,310,989	29	~	R4	25				0	基金造成	
																			26				0		
																			27				0		
																			28				0		
																			29	6,233,242		667,456	5,565,786		
																			30			1,153,127	-1,153,127		
																			R1			1,279,834	-1,279,834		
																			R2			479,239	-479,239		
																			R3			698,921	-698,921		
																			R4			217,266	-217,266		
累計	6,233,242	0	4,495,843	1,737,399																					
13	◆	(1)	-	8	-	2	-	1	中野地区復興産業拠点整備事業(調整池等整備)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	1,655,306	29	~	R4	25				0	基金造成
																				26				0	
																				27				0	
																				28				0	
																				29	1,324,245		49,188	1,275,057	
																				30			2,384	-2,384	
																				R1			315,204	-315,204	
																				R2			381,598	-381,598	
																				R3			82,432	-82,432	
																				R4			262,752	-262,752	
累計	1,324,245	0	1,093,558	230,687																					
14	(1)	-	10	-	2	-	-	双葉町新市街地開発事業関連計画策定事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	479,728	29	~	R4	25				0	30年3月完了 31年3月完了 2年3月完了 3年3月完了 4年3月完了 5年3月完了	
																			26				0		
																			27				0		
																			28				0		
																			29	26,478		20,962	5,516		
																			30	20,625		20,169	456		
																			R1	52,717		50,044	2,673		
																			R2	90,469		35,888	54,581		
																			R3	94,388		72,749	21,639		
																			R4	75,116		32,245	42,871		
累計	359,793	0	232,057	127,736																					

19	(1)	-	8	-	3	-	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	138,610	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	103,957		101,985	1,972	30年度へ繰越
																		30				0	31年3月完了
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	103,957	0	101,985	1,972	
20	◆(1)	-	8	-	3	-	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業(上水道管網等)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	9,530	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	7,624		7,620	4	30年度へ繰越
																		30				0	31年3月完了
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	7,624	0	7,620	4	
21	(1)	-	8	-	4	-	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	19,654,987	30	~	R4	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30	3,562,143		504,787	3,057,356	基金造成
																		R1	7,150,792		2,402,806	4,747,986	基金繰入
																		R2			1,631,797	-1,631,797	
																		R3	4,028,304		1,854,832	2,173,472	基金繰入
																		R4			1,820,508	-1,820,508	
																		累計	14,741,239	0	8,214,730	6,526,509	
22	◆(1)	-	8	-	4	-	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業(調整池等)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	3,514,873	30	~	R4	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30	1,050,776		8,780	1,041,996	基金造成
																		R1	793,366		51,451	741,915	基金繰入
																		R2			295,859	-295,859	
																		R3	967,756		172,161	795,595	基金繰入
																		R4			370,303	-370,303	
																		累計	2,811,898	0	898,554	1,913,344	

25	(1)	-	11	-	2	-	中野地区復興産業拠点アクセス道路整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	142,102	30	~	R2	25				0	28年5月測量設計、道路詳細設計を委託。31年度へ一部繰越30年繰越分2年1月完了。28年5月測量設計、道路詳細設計を委託。1年繰越分3年3月完了。
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30	64,360		64,360	0	
																		R1	45,768		42,120	3,648	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
	累計	110,128	0	106,480	3,648																		
26	(1)	-	12	-	3	-	双葉駅西側地区生活拠点等下水道整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	486,765	30	~	R4	25				0	基金造成 基金繰入 基金繰入
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30	34,210		0	34,210	
																		R1	173,271		149,505	23,766	
																		R2	157,591		37,457	120,134	
																		R3			42,495	-42,495	
																		R4			36,891	-36,891	
	累計	365,072	0	266,348	98,724																		
29	(1)	-	1	-	1	-	双葉駅西側地区生活拠点公営住宅等整備事業(災害公営住宅)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	1,770,587	R1	~	R4	25				0	基金造成 基金流用(流用元) 基金繰入
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1	109,822		21,570	88,252	
																		R2	-35,000		35,955	-70,955	
																		R3	1,474,441		227,748	1,246,693	
																		R4			697,584	-697,584	
	累計	1,549,263	0	982,857	566,406																		
30	(1)	-	5	-	1	-	双葉駅西側地区生活拠点公営住宅等整備事業(福島再生賃貸住宅)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	3,369,589	R1	~	R4	25				0	基金造成 基金流用(流用先) 基金繰入
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1	75,868		40,264	35,604	
																		R2	35,000		67,116	-32,116	
																		R3	2,837,521		425,129	2,412,392	
																		R4			1,302,157	-1,302,157	
	累計	2,948,389	0	1,834,666	1,113,723																		
32	(1)	-	12	-	4	-	双葉町公共下水道施設整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	106,440	R3	~	R3	25				0	4年3月完了。
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3	79,830		73,644	6,186	
																		R4				0	
	累計	79,830	0	73,644	6,186																		
34	◆(1)	-	1	-	1	-	双葉駅西側地区生活拠点公営住宅関連施設整備事業(災害公営住宅)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	44,240	R3	~	R4	25				0	基金造成
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3	35,392		0	35,392	
																		R4				0	
	累計	35,392	0	0	35,392																		

