

(様式1)

双葉町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

双葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	24,324	16,606	
27	50,572	28,578	
28	241,410	190,049	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計	316,306	235,233	

<参考>	双葉町帰還環境整備交付金基金残高	0	双葉町帰還環境整備交付金基金の利息額	0
------	------------------	---	--------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

双葉町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成28年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0~10の番号で回 答。最大2つまで)	備考	基金型	
																				25
1	(3) - 23 - 1 -	個人線量計校正事業	避難している全町民	町	双葉町	直接	継続	61,905	26 ~ 32	25					26年4月契約。11月~3月に線量計の校正(1,254台)を実施。	25				
										26	7,917	6,271	-	27年11月契約。11月~3月に線量計の校正(1,150台)を実施。	26					
										27	8,002	6,408	-	28年11月契約。11月~3月に線量計の校正(1,281台)を実施。	27					
										28	7,834	7,611	-		28					
										29					29					
										30					30					
										31					31					
										32					32					
										累計	23,753	20,290	0							
										2	(3) - 23 - 2 -	尿による内部被ばく検査事業	避難している全町民	町	双葉町	直接	継続	66,324	26 ~ 32	25
26	12,334	7,173	-	27年6月契約。9月~2月に検査(192件)を実施。	26															
27	21,900	4,172	-	28年6月契約。9月~2月に検査(144件)を実施。	27															
28	7,234	3,494	-		28															
29					29															
30					30															
31					31															
32					32															
累計	41,468	14,839	0																	
3	(3) - 23 - 3 -	甲状腺検査事業	39歳以下の全町民	町	双葉町	直接	継続	17,118	26 ~ 32											25
										26	2,711	1,800	-	27年5月契約。5月~3月に検査(242件)を実施。	26					
										27	3,861	1,237	-	28年4月契約。4月~3月に検査(226件)を実施。	27					
										28	2,106	1,428	-		28					
										29					29					
										30					30					
										31					31					
										32					32					
										累計	8,678	4,465	0							
										4	(3) - 23 - 4 -	内部被ばく検査機器等保守点検事業	双葉町いわき事務所 双葉町埼玉支所	町	双葉町	直接	継続	10,406	26 ~ 32	25
26	1,362	1,362	-	27年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回、いわき事務所1回)を実施。	26															
27	1,395	1,362	-	28年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回、いわき事務所1回)を実施。	27															
28	2,033	1,968	-		28															
29					29															
30					30															
31					31															
32					32															
累計	4,790	4,692	0																	
6	(3) - 23 - 5 -	自家消費野菜等放射能検査事業	避難している全町民	町	双葉町	直接	継続	16,345	28 ~ 32											25
										26					26					
										27					27					
										28	3,269	3,082	-		28					
										29					29					
										30					30					
										31					31					
										32					32					
										累計	3,269	3,082	0							
										(注)									25	0
								26	0		0	0		25	0					
								27	0		0	0		26	0					
								28	0		0	0		27	0					
								29	0		0	0		28	0					
								30	0		0	0		29	0					
								31	0		0	0		30	0					
								32	0		0	0		31	0					
								県交付分 計	0		0	0		32	0					
								25	0		0	0		合計(市町村)						
								26	24,324	16,606	0		25	0						
								27	35,158	13,179	0		26	0						
								28	22,476	17,583	0		27	0						
								29	0	0	0		28	0						
								30	0	0	0		29	0						
								31	0	0	0		30	0						
								32	0	0	0		31	0						
								市町村交付分 計	81,958	47,368	0		32	0						
								県・市町村交付分 合計	81,958	47,368	0		総計	0						

(様式2)

双葉町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成28年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0~10の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型								
																				25	26	27	28	29	30	31	32
5	(2) - 19 - 1 -	住民一時滞在 施設井戸掘削 事業	双葉町コ ミュニティ センター	町	双葉町	直接	完了	15,414	27 ~ 27	25					27年11月契約。3月完成	25											
										26						26											
										27	15,414	15,399	15	27													
										28				28													
										29				29													
										30				30													
										31				31													
										32				32													
										累計	15,414	15,399	15														
																					合計(県)						
																					25	0					
																					26	0					
																					27	0					
										28	0																
										29	0																
										30	0																
										31	0																
										32	0																
										合計(市町村)																	
										25	0																
										26	0																
										27	15,414	15,399	15														
										28	0																
										29	0																
										30	0																
										31	0																
										32	0																
										市町村交付分 計		15,414	15,399	15													
										県・市町村交付分 合計		15,414	15,399	15													
										総計				0													

(注)
 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。
 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。
 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

双葉町 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成28年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0~10の番号で回 答。最大2つまで)	備考	基金型		
																				25	26
7	(1)-8-1-	中野地区復興 産業拠点整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	15,000,000	28	25					28年5月基本設計・測量等を委託。29年度へ一部繰越。	25					
										26						26					
										27						27					
										28	78,494	77,901	-			28					
										29						29					
										30						30					
										31						31					
										32						32					
									累計	78,494	77,901	0									
8	(1)-10-1-	復興まちづくり 計画(第二次) 策定事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	43,243	28	25					28年6月計画策定業務を委託。29年3月完了。	25					
										26						26					
										27						27					
										28	32,432	32,319	113			28					
										29						29					
										30						30					
										31						31					
										32						32					
									累計	32,432	32,319	113									
9	(1)-11-1-	中野地区復興 産業拠点アク セス道路整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	2,000,000	28	25					28年5月測量設計、道路詳細設計を委託。29年度へ一部繰越	25					
										26						26					
										27						27					
										28	85,017	42,393	-			28					
										29						29					
										30						30					
										31						31					
										32						32					
									累計	85,017	42,393	0									
10	◆(1)-8-1-1	中野地区復興 産業拠点整備 事業(調整池 等整備)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	1,000,000	28	25					28年11月基本設計を委託。29年度へ一部繰越	25					
										26						26					
										27						27					
										28	12,648	11,845	-			28					
										29						29					
										30						30					
										31						31					
										32						32					
									累計	12,648	11,845	0									
11	(1)-12-1-	中野地区復興 産業拠点整備 事業(下水道 整備)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	5,500,000	28	25					28年11月基本設計を委託。29年度へ一部繰越	25					
										26						26					
										27						27					
										28	10,343	8,008	-			28					
										29						29					
										30						30					
										31						31					
										32						32					
									累計	10,343	8,008	0									
(注)										25	0	0	0					合計(県)			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。										26	0	0	0					25 0			
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。										27	0	0	0					26 0			
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。										28	0	0	0					27 0			
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										29	0	0	0					28 0			
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										30	0	0	0					29 0			
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										31	0	0	0					30 0			
										32	0	0	0					31 0			
										県交付分 計	0	0	0					32 0			
										25	0	0	0					合計(市町村)			
										26	0	0	0					25 0			
										27	0	0	0					26 0			
										28	218,934	172,466	113					27 0			
										29	0	0	0					28 0			
										30	0	0	0					29 0			
										31	0	0	0					30 0			
										32	0	0	0					31 0			
										市町村交付分 計	218,934	172,466	113					32 0			
										県・市町村交付分 合計	218,934	172,466	113					総計 0			