

(様式1)

双葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

双葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	24,324	16,606
	27	50,648	28,578
	28	241,410	190,049
	29	7,878,337	971,410
	30	7,171,777	2,954,413
	R1	8,602,378	4,626,149
	R2	282,025	3,985,159
	R3	9,641,891	3,748,650
	R4	161,913	4,808,333
	R5	227,586	4,433,555
	R6	5,010,207	2,718,767
合 計		39,292,496	28,481,668

<参考>	双葉町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	10,378,246.000	双葉町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	----------------	------------------------	---

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	/
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0		
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	24,324	0	16,606	7,718	
											27	35,158	0	13,179	21,979	
											28	22,476	0	17,583	4,893	
											29	20,994	0	12,695	8,299	
											30	16,624	0	9,740	6,884	
											R1	34,109	0	26,752	7,357	
											R2	17,300	0	8,083	9,217	
											R3	41,132	0	36,943	4,189	
											R4	10,178	0	3,618	6,560	
											R5	6,954	0	5,167	1,787	
											R6	11,854	0	10,820	1,034	
											市町村交付分 計		241,103	0	161,186	79,916.897
											県・市町村交付分 合計		241,103	0	161,186	79,917

(様式2)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名

復興庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
5		(2)	－	19	－	1	－	住民一時滞在施設井戸掘削事業	双葉町コミュニティセンター	町	双葉町	直接	完了	単年度	15,490	27 ～ 27	27 累計	15,490 15,490	 0	15,399 15,399	91 91	H27年11月契約。3月完成
18		(6)	－	48	－	1	－	双葉町事業者等向け浄化槽導入等支援事業	双葉町	町	双葉町	間接	廃止	単年度	6,890	29 ～ R1	29 30 R1 累計	5,167 5,167	 0	0 0 0 5,167	 0	H30年度へ繰越 平成31年4月23日複本第287号により交付決定取消(事業廃止)
35		(7)	－	49	－	1	－	双葉町移住・定住支援業務体制整備等事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	197,729	R4 ～ R6	R4 R5 R6 累計	20,127 43,535 84,634 148,296	 0	17,704 36,335 76,375 130,415	2,423 7,200 8,259 17,881	R4年10月契約。3月完了 R5年5月契約。3月完了 R6年4月契約。3月完了。空き地・空き家バンク運営、移住定住支援体制の強化、お試し住宅の整備等を実施。
			－		－		－									～	R6 累計	 0	 0	 0	0 0	
			－		－		－									～	R6 累計	 0	 0	 0	0 0	
			－		－		－									～	R6 累計	 0	 0	 0	0 0	
(注)															うち県 交付分 各年度 別合計	25	0	0	0	0		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																26	0	0	0	0		
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																27	0	0	0	0		
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																28	0	0	0	0		
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																29	0	0	0	0		
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																30	0	0	0	0		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																R1	0	0	0	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																R2	0	0	0	0		
																R3	0	0	0	0		
																R4	0	0	0	0		
																R5	0	0	0	0		
																R6	0	0	0	0		
																県交付分 計		0	0			0
																うち市町村 交付分 各年度 別合計	25	0	0	0		0
															26		0	0	0	0		
															27		15,490	0	15,399	91		
															28		0	0	0	0		
															29		5,167	0	0	5,167		
															30		0	0	0	0		
															R1		0	0	0	0		
															R2		0	0	0	0		
															R3		0	0	0	0		
															R4		20,127	0	17,704	2,423		
															R5		43,535	0	36,335	7,200		
															R6		84,634	0	76,375	8,259		
															市町村交付分 計		168,953	0	145,813	23,139		
															県・市町村交付分 合計		168,953	0	145,813	23,139		

(様式2)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
15		(1)	—	17	—	1	—	双葉町復興拠点整備事業関連埋蔵文化財発掘調査事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	3,252	29	～	29	29	2,439		931	1,508	30年3月完了	
																		累計	2,439	0	931	1,508			
24		(1)	—	17	—	2	—	双葉町復興拠点整備事業関連埋蔵文化財発掘調査事業(双葉駅西側地区)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	8,576	30	～	R6	30	1,977		599	1,378	31年3月完了	
																		R1				0			
																		R2				0			
																		R3				0			
																		R4				0			
																		R5				0			
																		R6	4,455		0	4,455			
																		累計	6,432	0	599	5,833			
			—		—	—											～	R6				0			
				—	—	—											～	累計	0	0		0			
				—	—	—											～	R6				0			
					—	—	—										～	累計	0	0		0			
				—	—	—											～	R6				0			
					—	—	—										～	累計	0	0		0			
(注)																	25	0	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																	26	0	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																	27	0	0	0	0				
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																	28	0	0	0	0				
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																	29	0	0	0	0				
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	30	0	0	0	0				
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																	R1	0	0	0	0				
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																	R2	0	0	0	0				
																	R3	0	0	0	0				
																	R4	0	0	0	0				
																	R5	0	0	0	0				
																	R6	0	0	0	0				
																	県交付分 計				0		0		0
																	25	0	0	0	0				
																	26	0	0	0	0				
																	27	0	0	0	0				
																	28	0	0	0	0				
																	29	2,439	0	931	1,508				
																	30	1,977	0	599	1,378				
																	R1	0	0	0	0				
																	R2	0	0	0	0				
																	R3	0	0	0	0				
																	R4	0	0	0	0				
																	R5	0	0	0	0				
																	R6	4,455	0	0	4,455				
																	市町村交付分 計				8,871		0	1,530	7,341
																	県・市町村交付分 合計				8,871		0	1,530	7,341

(様式2)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和6年度進捗状況報告

省庁名

農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
28		(5)	－	40	－	1	－	宮農再開支援水利施設等保全事業(双葉町)【基金型】	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	210,000	R1	～	R6	R1	150,000		8,606	141,394	基金造成
																			R2			45,662	－45,662	水利施設(排水路)の造成工事
																			R3			26,402	－26,402	水利施設(排水路)の造成工事
																			R4	30,000		20,813	9,187	基金繰り入れ
																			R5	30,000		13,904	16,096	基金繰り入れ
																			R6			36,106	－36,106	
																			累計	210,000	0	151,494	58,506	
33		(5)	－	42	－	1	－	農業基盤整備促進事業(上羽鳥地区)(基金型)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	88,616	R3	～	R6	R3	66,462		18,530	47,932	基金造成
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6			22,500	－22,500	農業基盤造成工事の測量・設計業務を委託
																			累計	66,462	0	41,030	25,432	
39		(5)	－	40	－	6	－	農山村地域復興基盤総合整備事業 農業水利施設等保全再生事業(双葉町)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	96,662	R5	～	R6	R5	51,962		51,150	812	R6.2契約、R6.3事業完了。
																			R6	44,700		44,000	700	R6.11契約、R7.3事業完了。 ため池の放射性物質対策のための調査、設計を委託。
																			累計	96,662	0	95,150	1,512	
40	◆	(5)	－	43	－	1	－	双葉町養液栽培施設敷地造成事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	34,353	R6	～	R6	R6	27,482		21,313	6,169	R6.5契約、R7.2事業完了、 養液栽培施設敷地造成の測量、設計業務を委託。
																			累計	27,482	0	21,313	6,169	
			－		－		－										～	R6				0		
																	～	累計	0	0		0		
			－		－		－										～	R6				0		
																	～	累計	0	0		0		
(注)															うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																	26	0	0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																	27	0	0	0	0			
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																	28	0	0	0	0			
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																	29	0	0	0	0			
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	30	0	0	0	0			
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																	R1	0	0	0	0			
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																	R2	0	0	0	0			
																	R3	0	0	0	0			
																	R4	0	0	0	0			
																	R5	0	0	0	0			
																	R6	0	0	0	0			
県交付分 計																		0	0		0			
																		うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
																				26	0	0	0	0
																				27	0	0	0	0
																				28	0	0	0	0
																				29	0	0	0	0
																				30	0	0	0	0
																				R1	150,000	0	8,606	141,394
																				R2	0	0	45,662	－45,662
																				R3	66,462	0	44,932	21,530
																				R4	30,000	0	20,813	9,187
																				R5	81,962	0	65,054	16,908
																				R6	72,182	0	123,919	－51,737
市町村交付分 計																		400,606	0	308,986	91,620			
県・市町村交付分 合計																		400,606	0	308,986	91,620			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国 費相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
16		(6)	—	46	—	1	—	中野地区復興産業拠点整備事業(企業誘致活動促進)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	154,329	29	～	R4	29	34,488		33,758	730	30年3月完了
																			30	15,756		13,835	1,921	31年3月完了
																			R1	16,665		13,835	2,830	2年3月完了
																			R2	16,665		16,299	366	3年3月完了
																			R3	16,665		16,665	0	4年3月完了
																			R4	16,500		16,500	0	5年3月完了
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	116,739	0	110,892	5,847	
17		(6)	—	47	—	1	—	産業交流センター施設整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	158,025	29	～	30	29	119,703		76,815	42,888	平成30年度に繰越
																			30				0	31年3月完了
																			累計	119,703	0	76,815	42,888	
27		(6)	—	47	—	2	—	産業交流センター施設整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	基金	3,175,322	30	～	R4	30	2,405,306		1,176,631	1,228,675	基金造成
																			R1			224,158	-224,158	双葉町産業交流センターの建設工事
																			R2			950,208	-950,208	双葉町産業交流センターの建設工事R2.6.30竣工
																			R3			0	0	
																			R4			0	0	基金残額54,309千円を国庫へ返納
																			累計	2,405,306	0	2,350,997	54,309	
			—	—	—												～		R6				0	
																			累計	0	0		0	
(注)															うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																	26	0	0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																	27	0	0	0	0			
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																	28	0	0	0	0			
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																	29	0	0	0	0			
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	30	0	0	0	0			
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																	R1	0	0	0	0			
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																	R2	0	0	0	0			
																	R3	0	0	0	0			
																	R4	0	0	0	0			
																	R5	0	0	0	0			
																	R6	0	0	0	0			
																	県交付分 計		0	0			0	
																	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0		0	0
																			26	0	0		0	0
																			27	0	0		0	0
																			28	0	0		0	0
																			29	154,191	0		110,573	43,618
																			30	2,421,062	0		1,190,466	1,230,596
																			R1	16,665	0		237,993	-221,328
																			R2	16,665	0		966,507	-949,842
																			R3	16,665	0		16,665	0
																			R4	16,500	0		16,500	0
																			R5	0	0		0	0
																			R6	0	0		0	0
																	市町村交付分 計		2,641,748	0	2,538,704		103,044	
																	県・市町村交付分 合計		2,641,748	0	2,538,704		103,044	

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国費 相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
7		(1)	－	8	－	1	－	中野地区復興産業拠点整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	104,660	28	～	29	28	78,494		77,901	593	28年5月基本設計・測量等を委託。29年度へ一部繰越。
																			29					29年9月完了
																			累計	78,494	0	77,901	593	
8		(1)	－	10	－	1	－	復興まちづくり計画(第二次)策定事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	43,243	28	～	28	28	32,432		32,319	113	28年6月計画策定業務を委託。29年3月完了。
																			累計	32,432	0	32,319	113	
9		(1)	－	11	－	1	－	中野地区復興産業拠点アクセス道路整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	100,020	28	～	29	28	85,017		42,393	42,624	28年5月測量設計、道路詳細設計を委託。29年度へ一部繰越
																			29				0	30年1月完了
																			累計	85,017	0	42,393	42,624	
10	◆	(1)	－	8	－	1	－	中野地区復興産業拠点整備事業(調整池等整備)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	15,811	28	～	29	28	12,648		11,845	803	28年11月基本設計を委託。29年度へ一部繰越
																			29				0	29年9月完了
																			累計	12,648	0	11,845	803	
11		(1)	－	12	－	1	－	中野地区復興産業拠点整備事業(下水道整備)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	13,792	28	～	29	28	10,343		8,008	2,335	28年11月基本設計を委託。29年度へ一部繰越
																			29				0	29年9月完了
																			累計	10,343	0	8,008	2,335	
12		(1)	－	8	－	2	－	中野地区復興産業拠点整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	8,310,989	29	～	R8	29	6,233,242		667,456	5,565,786	基金造成
																			30			1,153,127	－1,153,127	
																			R1			1,279,834	－1,279,834	
																			R2			479,239	－479,239	
																			R3			698,921	－698,921	
																			R4			217,266	－217,266	
																			R5			281,984	－281,984	
																			R6			372,606	－372,606	
																			累計	6,233,242	0	5,150,433	1,082,809	
13	◆	(1)	－	8	－	2	－	中野地区復興産業拠点整備事業(調整池等整備)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	1,655,306	29	～	R8	29	1,324,245		49,188	1,275,057	基金造成
																			30			2,384	－2,384	
																			R1			315,204	－315,204	
																			R2			381,598	－381,598	
																			R3			82,432	－82,432	
																			R4			262,752	－262,752	
																			R5			35,688	－35,688	
																			R6			104,954	－104,954	
																			累計	1,324,245	0	1,234,199	90,046	
14		(1)	－	10	－	2	－	双葉町新市街地開発事業関連計画策定事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	608,453	29	～	R6	29	26,478		20,962	5,516	30年3月完了
																			30	20,625		20,169	456	31年3月完了
																			R1	52,717		50,044	2,673	2年3月完了
																			R2	90,469		35,888	54,582	3年3月完了
																			R3	94,388		72,749	21,639	4年3月完了
																			R4	75,116		32,246	42,870	5年3月完了
																			R5	51,985		28,256	23,729	アクティビティエリアの基本設計を委託。
																			R6	44,557		42,846	1,711	7年3月完了。復興まちづくり計画推進、双葉駅東エリア周辺等基本構想検討、アクティビティエリア基本計画等の検討業務の支援
																			累計	456,335	0	303,160	153,175	
19		(1)	－	8	－	3	－	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	138,610	29	～	30	29	103,957		101,985	1,972	30年度へ繰越
																			30				0	31年3月完了
																			累計	103,957	0	101,985	1,972	
20	◆	(1)	－	8	－	3	－	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業(上水道管網等)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	9,530	29	～	30	29	7,624		7,620	4	30年度へ繰越
																			30				0	31年3月完了
																			累計	7,624	0	7,620	4	
21		(1)	－	8	－	4	－	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	25,275,162	30	～	R8	30	3,562,143		504,787	3,057,356	基金造成
																			R1	7,150,792		2,402,806	4,747,986	基金繰入
																			R2			1,631,797	－1,631,797	
																			R3	4,028,304		1,854,832	2,173,472	基金繰入
																			R4			1,820,508	－1,820,508	
																			R5			1,819,921	－1,819,921	
																			R6	4,215,131		1,567,479	2,647,652	
																			累計	18,956,370	0	11,602,132	7,354,238	
																			22	◆	(1)	－	8	－
R1	793,366		51,451	741,915	基金繰入																			
R2			295,859	－295,859																				
R3	967,756		172,161	795,595	基金繰入																			
R4			370,303	－370,303																				
R5			457,372	－457,372																				
R6	392,640		282,026	110,614																				
累計	3,204,538	0	1,637,952	1,566,586																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国費 相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
25		(1)	－	11	－	2	－	中野地区復興産業拠点アクセス道路整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	142,102	30	～	R2	30	64,360	64,360	0	28年5月測量設計、道路詳細設計を委託。31年度へ一部繰越
																		R1	45,768	42,120	3,648	30年繰越分2年1月完了。28年5月測量設計、道路詳細設計を委託。32年度へ一部繰越	
																		R2			0	1年繰越分3年3月完了。	
																		累計	110,128	0	106,480	3,648	
26	(1)	－	12	－	3	－	双葉駅西側地区生活拠点等下水道整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	609,638	30	～	R7	30	34,210	0	34,210	基金造成	
																	R1	173,271	149,505	23,766	基金繰入		
																	R2	157,591	37,456	120,135	基金繰入		
																	R3		42,494	－42,494			
																	R4		36,890	－36,890			
																	R5	11,748	17,445	－5,697			
																	R6	80,406	12,640	67,766			
																	累計	457,226	0	296,432,443	160,794		
29	(1)	－	1	－	1	－	双葉駅西側地区生活拠点公営住宅等整 備事業(災害公営住宅)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	1,770,587	R1	～	R6	R1	109,822	21,570	88,252	基金造成	
																	R2		－35,000	35,955	－70,955		
																	R3	1,474,441	227,747	1,246,694			
																	R4		697,584	－697,584			
																	R5		577,301	－577,301			
																	R6		－47,864	47,864	令和6年5月完了。災害公営住宅30戸の整備。		
																	累計	1,584,263	－35,000	1,512,294	36,969		
30	(1)	－	5	－	1	－	双葉駅西側地区生活拠点公営住宅等整 備事業(福島再生賃貸住宅)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	3,369,589	R1	～	R6	R1	75,868	40,264	35,604	基金造成	
																	R2		35,000	67,116	－32,116		
																	R3	2,837,521	425,129	2,412,392			
																	R4		1,302,157	－1,302,157			
																	R5		1,077,629	－1,077,629			
																	R6		33,225	－33,225	令和6年5月完了。福島再生賃貸住宅56戸の整備。		
																	累計	2,913,389	35,000	2,945,522	2,867		
32	(1)	－	12	－	4	－	双葉町公共下水道施設整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	106,440	R3	～	R3	R3	79,830		73,644	6,186,000	4年3月完了。
																	累計	79,830	0	73,644	6,186		
34	◆	(1)	－	1	－	1	－	双葉駅西側地区生活拠点公営住宅関連 施設整備事業(災害公営住宅)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	44,240	R3	～	R5	R3	35,392		35,392	基金造成
																		R4			0		
																		R5			0		
																		R6		35,392	－35,392	令和6年5月完了。	
																		累計	35,392	0	35,392	0	
36	(1)	－	2	－	1	－	災害公営住宅家賃低廉化事業(駅西地 区)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	132,168	R4	～	R7	R4	8,045	8,045	0	5年3月完了。	
																	R5	22,680	22,680	0	6年3月完了。		
																	R6	84,920	84,920	0	7年3月完了。		
																	累計	115,645	0	115,645	0		
37	(1)	－	3	－	1	－	東日本大震災特別家賃低減事業(駅西地 区)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	5,336	R4	～	R7	R4	351	351	0	5年3月完了。	
																	R5	952	952	0	6年3月完了。		
																	R6	2,698	2,698	0	7年3月完了。		
																	累計	4,001	0	4,001	0		
38	(1)	－	6	－	1	－	福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業(駅西 地区)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	29,825	R4	～	R7	R4	1,596	1,596	0	5年3月完了。	
																	R5	7,770	7,770	0	6年3月完了。		
																	R6	16,730	16,730	0	7年3月完了。		
																	累計	26,096	0	26,096	0		
																		R6			0		
																		累計	0	0	0		
																		R6			0		
																		累計	0	0	0		
																		R6			0		
																		累計	0	0	0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の国費 相当額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	/
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0		
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	218,934	0	172,466	46,468	
											29	7,695,546	0	847,211	6,848,335	
											30	4,732,114	0	1,753,608	2,978,506	
											R1	8,401,604	0	4,352,798	4,048,806	
											R2	248,060	0	2,964,907	-2,716,847	
											R3	9,517,632	0	3,650,109	5,867,523	
											R4	85,108	0	4,749,698	-4,664,590	
											R5	95,135	0	4,326,999	-4,231,864	
											R6	4,837,082	0	2,507,652	2,329,430	
											市町村交付分 計		35,831,215	0	25,325,448	10,505,767
											県・市町村交付分 合計		35,831,215	0	25,325,448	10,505,767