

(様式1)

双葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

双葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	24,324	16,606	
27	50,648	28,578	
28	241,410	190,049	
29	7,878,337	971,410	
30	7,171,777	2,953,586	
R1	8,602,378	4,626,149	
R2	282,025	3,985,159	
R3	9,641,891	3,748,650	
R4	161,913	4,808,331	
R5	227,586	1,876,146	
合計		34,282,289	23,204,664

<参考>	双葉町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	10,163,688	双葉町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	------------	------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
1	(3)	-	23	-	1	-	個人線量計校正事業	避難している全町民	町	双葉町	直接	継続	単年度	100,100	26	～	R6	25			0		
																		26	7,917		6,271	1,646	26年4月契約。11月～3月に線量計の校正(1,254台)を実施。
																		27	8,002		6,408	1,594	27年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,150台)を実施。
																		28	7,834		7,611	223	28年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,281台)を実施。
																		29	9,538		7,458	2,080	29年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,064台)を実施。
																		30	9,342		5,205	4,137	30年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,064台)を実施。
																		R1	9,191		5,205	3,986	1年11月契約。11月～3月に線量計の校正(1,064台)を実施。
																		R2	8,905		3,665	5,240	2年11月契約。11月～3月に線量計の校正(661台)を実施。
																		R3	32,355		31,647	708	3年9月契約。3月に線量計購入(350台)を実施。
																		R4	3,640		855	2,785	4年12月契約。12月～3月にサーベイメータの校正(3台)を実施。
																		R5	3,376		2,670	706	5年4月契約。4月～3月にサーベイメータの校正(3台)、線量計の校正(309台)を実施。
																		累計	100,100	0	76,995	23,105	
																		2	(3)	-	23	-	2
26	12,334		7,173	5,161	26年4月契約。9月～2月に検査(359件)を実施。																		
27	21,900		4,172	17,728	27年6月契約。9月～2月に検査(192件)を実施。																		
28	7,234		3,494	3,740	28年6月契約。9月～2月に検査(144件)を実施。																		
29	6,214		2,887	3,327	29年6月契約。9月～2月に検査(119件)を実施。																		
30	4,709		2,130	2,579	30年6月契約。9月～2月に検査(119件)を実施。																		
R1	4,286		2,130	2,156	1年6月契約。9月～2月に検査(119件)を実施。																		
R2	3,102		1,677	1,425	2年7月契約。7月～2月に検査(66件)を実施。																		
R3	2,979		229	2,750	3年7月契約。9月～2月に検査(9件)を実施。																		
R4	2,772			2,772	事業実施せず。																		
R5				0																			
累計	65,530	0	23,892	41,638																			
3	(3)	-	23	-	3	-	甲状腺検査事業	39歳以下の全町民	町	双葉町	直接	継続	単年度	20,002	26	～	R6						
																		26	2,711		1,800	911	26年4月契約。7月～2月に検査(214件)を実施。
																		27	3,861		1,237	2,624	27年5月契約。5月～3月に検査(242件)を実施。
																		28	2,106		1,428	678	28年4月契約。4月～3月に検査(226件)を実施。
																		29	2,110		1,067	1,043	29年4月契約。4月～3月に検査(187件)を実施。
																		30	1,925		931	994	30年4月契約。4月～3月に検査(187件)を実施。
																		R1	1,932		937	995	1年4月契約。4月～3月に検査(38件)を実施。
																		R2	1,553		649	904	2年4月契約。4月～3月に検査(187件)を実施。
																		R3	1,268		556	712	3年4月契約。6月～3月に検査(94件)を実施。
																		R4	1,268		266	1,002	4年4月契約。6月～3月に検査(42件)を実施。
																		R5	1,268		186	1,082	5年4月契約。6月～3月に検査(31件)を実施。
																		累計	20,002	0	9,057	10,945	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
4	(3)	-	23	-	4	-	内部被ばく検査機器等保守点検事業	双葉町いわき事務所 双葉町埼玉支所	町	双葉町	直接	完了	単年度	6,194	26	~	29	25			0	26年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回、いわき事務所1回)を実施。 27年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回、いわき事務所1回)を実施。 28年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回、いわき事務所1回)を実施。 29年4月契約。4月~3月に検査機器等の保守点検(埼玉支所3回)を実施。	
																		26	1,362		1,362		0
																		27	1,395		1,362		33
																		28	2,033		1,968		65
																		29	1,404		635		769
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
																		R5					0
																		累計	6,194	0	5,327		867
																		6	(3)	-	23		-
26			0																				
27			0																				
28	3,269		3,082	187																			
29	1,728		648	1,080																			
30	648		648	0																			
R1	660		440	220																			
R2	440		440	0																			
R3	2,880		2,860	20																			
R4	848		845	3																			
R5	660		660	0																			
累計	11,133	0	9,623	1,510																			
31	(3)	-	23	-	6	-	個人被ばく線量測定事業	避難している全町民	町	双葉町	直接	継続	単年度	26,290	31	~	R6					25	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1	18,040		18,040	0	
																		R2	3,300		1,650	1,650	
																		R3	1,650		1,650	0	
																		R4	1,650		1,650	0	
																		R5	1,650		1,650	0	
																		累計	26,290	0	24,640	1,650	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況								
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>								うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0									
											26	0	0	0	0									
											27	0	0	0	0									
											28	0	0	0	0									
											29	0	0	0	0									
											30	0	0	0	0									
											R1	0	0	0	0									
											R2	0	0	0	0									
											R3	0	0	0	0									
											R4	0	0	0	0									
									R5	0	0	0	0											
									県交付分 計												0	0	0	0
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0									
											26	24,324	0	16,606	7,718									
											27	35,158	0	13,179	21,979									
											28	22,476	0	17,583	4,893									
											29	20,994	0	12,695	8,299									
											30	16,624	0	8,914	7,710									
											R1	34,109	0	26,752	7,357									
											R2	17,300	0	8,081	9,219									
											R3	41,132	0	36,942	4,190									
											R4	10,178	0	3,616	6,562									
									R5	6,954	0	5,166	1,788											
									市町村交付分 計												229,249	0	149,534	79,715
									県・市町村交付分 合計												229,249	0	149,534	79,715

(様式2)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
5	(2)	-	19	-	1	住民一時滞在施設井戸掘削事業	双葉町コミュニティセンター	町	双葉町	直接	完了	単年度	15,490	27	～	27	25			0	27年11月契約。3月完成	
																	26			0		
																	27	15,490		15,399		91
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	R5			0		
															累計	15,490	0	15,399	91			
18	(6)	-	48	-	1	双葉町事業者等向け浄化槽導入等支援事業	双葉町	町	双葉町	間接	廃止	単年度	6,890	29	～	R1	25			0	平成30年度へ繰越 平成31年4月23日複本第287号により交付決定取消(事業廃止)	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29	5,167		0		5,167
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	R5			0		
															累計	5,167	0	0	5,167			
35	(7)	-	49	-	1	双葉町移住・定住支援業務体制整備等事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	84,883	R4	～	R6	25			0	4年10月契約。3月完了 5年5月契約。3月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4	20,127		17,704		2,423
																	R5	43,535		36,335		7,200
															累計	63,662	0	54,039	9,623			

(様式2)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画

令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
15	(1)	-	17	-	1	-	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	3,252	29	～	29	25			0	30年3月完了
																	26			0	
																	27			0	
																	28			0	
																	29	2,439		931	
																	30			0	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	R5			0	
累計															2,439	0	931	1,508			
24	(1)	-	17	-	2	-	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	2,636	30	～	R6	25			0	31年3月完了
																	26			0	
																	27			0	
																	28			0	
																	29			0	
																	30	1,977		599	
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
																	R5			0	
累計															1,977	0	599	1,378			
(注)													25	0	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													26	0	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													27	0	0	0	0				
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。													28	0	0	0	0				
5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。													29	0	0	0	0				
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													30	0	0	0	0				
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													R1	0	0	0	0				
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。													R2	0	0	0	0				
													R3	0	0	0	0				
													R4	0	0	0	0				
													R5	0	0	0	0				
													県交付分 計		0	0	0	0			
													25	0	0	0	0				
													26	0	0	0	0				
													27	0	0	0	0				
													28	0	0	0	0				
													29	2,439	0	931	1,508				
													30	1,977	0	599	1,378				
													R1	0	0	0	0				
													R2	0	0	0	0				
													R3	0	0	0	0				
													R4	0	0	0	0				
													R5	0	0	0	0				
													市町村交付分 計		4,416	0	1,530	2,886			
													県・市町村交付分 合計		4,416	0	1,530	2,886			

(様式2)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
28	(5)	-	40	-	1	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(双葉 町)【基金型】	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	210,000	R1	~	R6	25			0	基金造成	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1	150,000		8,606		141,394
																		R2			45,662		-45,662
																		R3			26,402		-26,402
																		R4	30,000		20,813		9,187
																		R5	30,000		15,774		14,226
累計																210,000	0	117,257	92,743				
33	(5)	-	42	-	1	-	農業基盤整備 促進事業(上 羽鳥地区)(基 金型)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	88,616	R3	~	R6	25			0	基金造成	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3	66,462		18,530		47,932
																		R4			0		
																		R5			0		
累計																66,462	0	18,530	47,932				
39	(5)	-	40	-	6	-	農山村地域復 興基盤総合整 備事業 農業水利施設 等保全再生事 業(双葉町)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	51,962	R5	~	R6	25			0	R6.2契約、R6.3事業完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30			0		
																		R1			0		
																		R2			0		
																		R3			0		
																		R4			0		
																		R5	51,962		51,150		812
累計																51,962	0	51,150	812				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況											
(注)											25	0	0	0	0												
											26	0	0	0	0												
											27	0	0	0	0												
											28	0	0	0	0												
											29	0	0	0	0												
											30	0	0	0	0												
											R1	0	0	0	0												
											R2	0	0	0	0												
											R3	0	0	0	0												
											R4	0	0	0	0												
											R5	0	0	0	0												
											うち県 交付分 各年度 別合計											0	0	0	0		
											うち市町 村 交付分 各年度 別合計											25	0	0	0	0	
																						26	0	0	0	0	
																						27	0	0	0	0	
																						28	0	0	0	0	
																						29	0	0	0	0	
																						30	0	0	0	0	
																						R1	150,000	0	8,606	141,394	
																						R2	0	0	45,662	-45,662	
																						R3	66,462	0	44,932	21,530	
																						R4	30,000	0	20,813	9,187	
																						R5	81,962	0	66,924	15,038	
											市町村交付分 計											328,424	0	186,937	141,487		
											県・市町村交付分 合計											328,424	0	186,937	141,487		

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。
- 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。
- 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。
- 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。
- 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。

(様式2)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
16	(6)	-	46	-	1	-	中野地区復興 産業拠点整備 事業(企業誘 致活動促進)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	176,329	29	~	R4	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	34,488		33,758	730	30年3月完了
																		30	15,756		13,835	1,921	31年3月完了
																		R1	16,665		13,835	2,830	2年3月完了
																		R2	16,665		16,299	366	3年3月完了
																		R3	16,665		16,665	0	4年3月完了
																		R4	16,500		16,500	0	5年3月完了
																		R5				0	
累計	116,739	0	110,892	5,847																			
17	(6)	-	47	-	1	-	産業交流セン ター施設整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	158,025	29	~	30	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29	119,703		76,815	42,888	平成30年度に繰越
																		30			0	0	31年3月完了
																		R1			0	0	
																		R2			0	0	
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	
																		R5			0	0	
累計	119,703	0	76,815	42,888																			
27	(6)	-	47	-	2	-	産業交流セン ター施設整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	基金	3,175,322	30	~	R4	25			0		
																		26			0		
																		27			0		
																		28			0		
																		29			0		
																		30	2,405,306		1,176,631	1,228,675	基金造成
																		R1			224,158	-224,158	
																		R2			950,208	-950,208	
																		R3			0	0	
																		R4			0	0	基金残額54,309千円を国庫へ返納
																		R5			0	0	
累計	2,405,306	0	2,350,997	54,309																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																	
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																																
																	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																	R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																	県交付分 計												0	0	0		0
																	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			29	154,191	0	110,573	43,618	0	0	0	0	0	0	0			
																			30	2,421,062	0	1,190,466	1,230,596	0	0	0	0	0	0	0			
																			R1	16,665	0	237,993	-221,328	0	0	0	0	0	0	0			
																			R2	16,665	0	966,507	-949,842	0	0	0	0	0	0	0			
																			R3	16,665	0	16,665	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			R4	16,500	0	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0			
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
市町村交付分 計												2,641,748	0	2,538,704	103,044																		
県・市町村交付分 合計												2,641,748	0	2,538,704	103,044																		

(様式2)

双葉町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																	
7	(1)	8	-	1	-		中野地区復興産業拠点整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	104,660	28	～	29	25			0	28年5月基本設計・測量等を委託。29年度へ一部繰越。29年9月完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	78,494		77,901		593
																		29					
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
																		R5					0
																		累計	78,494	0	77,901		593
8	(1)	10	-	1	-		復興まちづくり計画(第二次)策定事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	43,243	28	～	28	25			0	28年6月計画策定業務を委託。29年3月完了。	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	32,432		32,319		113
																		29					0
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
																		R5					0
																		累計	32,432	0	32,319		113
9	(1)	11	-	1	-		中野地区復興産業拠点アクセス道路整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	100,020	28	～	29	25			0	28年5月測量設計、道路詳細設計を委託。29年度へ一部繰越。30年1月完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	85,017		42,393		42,624
																		29					0
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
																		R5					0
																		累計	85,017	0	42,393		42,624
10	◆(1)	8	-	1	-	1	中野地区復興産業拠点整備事業(調整池等整備)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	15,811	28	～	29	25			0	28年11月基本設計を委託。29年度へ一部繰越。29年9月完了	
																		26			0		
																		27			0		
																		28	12,648		11,845		803
																		29					0
																		30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		R4					0
																		R5					0
																		累計	12,648	0	11,845		803

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
11	(1)	-	12	-	1	中野地区復興 産業拠点整備 事業(下水道 整備)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	13,792	28	～	29	25			0	28年11月基本設計を委託。29年度へ一部繰越 29年9月完了	
																	26			0		
																	27			0		
																	28	10,343		8,008		2,335
																	29			0		
																	30			0		
																	R1			0		
																	R2			0		
																	R3			0		
																	R4			0		
																	R5			0		
累計															10,343	0	8,008	2,335				
12	(1)	-	8	-	2	中野地区復興 産業拠点整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	8,310,989	29	～	R4	25			0	基金造成	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29	6,233,242		667,456		5,565,786
																	30			1,153,127		-1,153,127
																	R1			1,279,834		-1,279,834
																	R2			479,239		-479,239
																	R3			698,921		-698,921
																	R4			217,266		-217,266
																	R5					0
累計															6,233,242	0	4,495,843	1,737,399				
13	◆(1)	-	8	-	2	中野地区復興 産業拠点整備 事業(調整池 等整備)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	1,655,306	29	～	R5	25			0	基金造成	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29	1,324,245		49,188		1,275,057
																	30			2,384		-2,384
																	R1			315,204		-315,204
																	R2			381,598		-381,598
																	R3			82,432		-82,432
																	R4			262,752		-262,752
																	R5			35,687		
累計															1,324,245	0	1,129,245	195,000				
14	(1)	-	10	-	2	双葉町新市街 地開発事業関 連計画策定事 業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	549,042	29	～	R5	25			0	30年3月完了 31年3月完了 2年3月完了 3年3月完了 4年3月完了 5年3月完了 アクティビティエリアの基本設計を委託。	
																	26			0		
																	27			0		
																	28			0		
																	29	26,478		20,962		5,516
																	30	20,625		20,169		456
																	R1	52,717		50,044		2,673
																	R2	90,469		35,888		54,581
																	R3	94,388		72,749		21,639
																	R4	75,116		32,245		42,871
																	R5	51,985		28,256		23,729
累計															411,778	0	260,313	151,465				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
19	(1)	-	8	-	3	-	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	138,610	29	~	30	25			0	30年度へ繰越 31年3月完了
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29	103,957		1,972	
																		30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		R4			0	
																		R5			0	
累計																	103,957	0	101,985	1,972		
20	◆(1)	-	8	-	3	-	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業(上水道管網等)	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	9,530	29	~	30	25			0	30年度へ繰越 31年3月完了
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29	7,624		4	
																		30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		R4			0	
																		R5			0	
累計																	7,624	0	7,620	4		
21	(1)	-	8	-	4	-	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	19,654,987	30	~	R4	25			0	基金造成 基金繰入
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30	3,562,143		3,057,356	
																		R1	7,150,792		4,747,986	
																		R2			-1,631,797	
																		R3	4,028,304		2,173,472	
																		R4			-1,820,508	
																		R5			0	
累計																	14,741,239	0	8,214,730	6,526,509		
22	◆(1)	-	8	-	4	-	双葉駅西側地区生活拠点等整備事業(調整池等)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	3,514,873	30	~	R4	25			0	基金造成 基金繰入
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30	1,050,776		1,041,996	
																		R1	793,366		741,915	
																		R2			-295,859	
																		R3	967,756		795,595	
																		R4			-370,303	
																		R5			0	
累計																	2,811,898	0	898,554	1,913,344		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	～	R																				
25	(1)	-	11	-	2	-	中野地区復興 産業拠点アク セス道路整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	142,102	30	～	R2	25			0	28年5月測量設計、道路詳細設計を委託。31年度へ一部繰越 30年繰越分2年1月完了。28年5月測量設計、道路詳細設計を委 1年繰越分3年3月完了。
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30	64,360		64,360	
																		R1	45,768		42,120	
																		R2			3,648	
																		R3			0	
																		R4			0	
																		R5			0	
累計																	110,128	0	106,480	3,648		
26	(1)	-	12	-	3	-	双葉駅西側地 区生活拠点等 下水道整備事 業	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	502,430	30	～	R6	25			0	基金造成 基金繰入 基金繰入
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30	34,210		0	
																		R1	173,271		149,505	
																		R2	157,591		37,457	
																		R3			42,495	
																		R4			-42,495	
																		R5	11,748		36,891	
R6			-36,891																			
R7			-5,697																			
R8			17,445																			
R9			-5,697																			
累計																	376,820	0	283,793	93,027		
29	(1)	-	1	-	1	-	双葉駅西側地 区生活拠点公 営住宅等整備 事業(災害公 営住宅)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	1,770,587	R1	～	R6	25			0	基金造成 基金流用(流用元) 基金繰入
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30			0	
																		R1	109,822		21,570	
																		R2	-35,000		88,252	
																		R3	1,474,441		35,955	
																		R4			-70,955	
																		R5			1,246,693	
R6			227,748																			
R7			1,246,693																			
R8			697,584																			
R9			-697,584																			
R10			577,301																			
R11			-577,301																			
累計																	1,549,263	0	1,560,158	-10,895		
30	(1)	-	5	-	1	-	双葉駅西側地 区生活拠点公 営住宅等整備 事業(福島再 生賃貸住宅)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	3,369,589	R1	～	R6	25			0	基金造成 基金流用(流用先) 基金繰入
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30			0	
																		R1	75,868		40,264	
																		R2	35,000		35,604	
																		R3	2,837,521		67,116	
																		R4			-32,116	
																		R5			2,412,392	
R6			425,129																			
R7			2,412,392																			
R8			697,584																			
R9			-697,584																			
R10			1,302,157																			
R11			-1,302,157																			
R12			1,077,630																			
R13			-1,077,630																			
累計																	2,948,389	0	2,912,296	36,093		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
	～	～																				
32	(1)	-	12	-	4	-	双葉町公共下 水道施設整備 事業	双葉町	町	双葉町	直接	完了	単年度	106,440	R3	～	R3	25			0	4年3月完了。
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3	79,830		6,186	
																		R4			0	
																		R5			0	
累計																	79,830	0	73,644	6,186		
34	◆(1)	-	1	-	1	-	双葉駅西側地 区生活拠点公 営住宅関連施 設整備事業 (災害公営住 宅)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	基金	44,240	R3	～	R5	25			0	基金造成
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3	35,392		35,392	
																		R4			0	
																		R5			0	
累計																	35,392	0	35,392			
36	(1)	-	2	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(駅西地区)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	35,116	R4	～	R7	25			0	5年3月完了。 6年3月完了。
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		R4	8,045		0	
																		R5	22,680		0	
累計																	30,725	0	30,725	0		
37	(1)	-	3	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業(駅西地 区)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	1,738	R4	～	R7	25			0	5年3月完了。 6年3月完了。
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		R4	351		0	
																		R5	952		0	
累計																	1,303	0	1,303	0		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
38	(1)	-	6	-	1	-	福島再生賃貸 住宅家賃低廉 化事業(駅西 地区)	双葉町	町	双葉町	直接	継続	単年度	10,705	R4	～	R7	25			0	5年3月完了。 6年3月完了。
																		26			0	
																		27			0	
																		28			0	
																		29			0	
																		30			0	
																		R1			0	
																		R2			0	
																		R3			0	
																		R4	1,596		1,596	
																		R5	7,770		7,770	
																		累計	9,366	0	9,366	
																		(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。				
26	0	0	0																			
27	0	0	0																			
28	0	0	0																			
29	0	0	0																			
30	0	0	0																			
R1	0	0	0																			
R2	0	0	0																			
R3	0	0	0																			
R4	0	0	0																			
R5	0	0	0																			
うち県 交付分		各年度 別合計																				
県交付分 計		0	0	0																		
うち市町 村 交付分		各年度 別合計																				
25	0	0	0																			
26	0	0	0																			
27	0	0	0																			
28	218,934	0	172,466																			
29	7,695,546	0	847,211																			
30	4,732,114	0	1,753,607																			
R1	8,401,604	0	4,352,798																			
R2	248,060	0	2,964,909																			
R3	9,517,632	0	3,650,111																			
R4	85,108	0	4,749,698																			
R5	95,135	0	1,767,721																			
市町村交付分 計		30,994,133	0	20,258,521																		
県・市町村交付分 合計		30,994,133	0	20,258,521																		